

监 理 日 记 ()

日期: 2017年4月2日

天气: 晴

星期: 星期日

气温: 15℃

工程名称: 淮沪电力团集电厂农光互补59MW分布式光伏项目

监 理 工 作 情 况	1. 监理人员现场发现1号逆变器升压平台基础立柱、横梁顶板支模过程中,地面积水较多,且地面承载力不够,要求现场人员将水抽净,并采取措施对地面进行加固,确保支模承载力。 2. 对水平接地极制作情况进行平行检验。	
施 工 情 况	承包单位	施工内容及进度
	土建作业 电气安装 人员15人	1. 土建施工人员对1号逆变器升压平台基础进行支模作业。 2. 电气安装人员对接地极进行焊接作业。
其 它 事 项	要求电气安装人员加强扁铁焊接质量,焊缝要进行清渣。	
本日现场监理人员 武满宏		
记录人: 武满宏		总监(总监代表): 袁野