

监 理 日 记()

B7

日期: 2017 年 4 月 3 日

天气: 阴

星期: 星期一

气温: 15°C

工程名称: 淮阴电力因集电厂农光互补5.9MW分布式光伏项目

监 理 工 作 情 况	1. 监理人员现场人员发现 1 号逆变器升压平台基础支模过程中, 剪力杆搭设不规范, 要求施工方整改。 整改情况: 已搭设规范。 2. 现场个别人员未佩戴安全帽, 要求施工员佩戴好劳保用品	
施 工 情 况	承包单位 土建施工 15 人 电气 安装 2 人	施工内容及进度 1. 施工人员完成 1 号逆变器升压平台基础支模。 2. 部分焊接好的接地桩进行回填。
其 它 事 项	已对现场支模负责人提出安全要求, 要求支模要按照建筑规范, 确保工作顺利进行。	
本日现场监理人员 武满宏		
记录人: 武满宏		总监 (总监代表): 袁 翔

江苏省建设厅监制