

监 理 日 记()

日期: 2017年4月6日

天气: 晴

星期: 星期四

气温: 15°C

工程名称: 淮阴电力用集电厂农光互补5.9MW分布式光伏项目

监理工作情况	<p>1. 监理人员发现1#逆变器升压平台基础底部有积水,要求施工方将积水抽掉。</p> <p>2. 监理人员现场发现支架安装工人将支架装错,要求施工方整改。 整改情况: 已按图纸正确做好。</p> <p>3. 监理人员对1#逆变器升压平台基础圈梁、底座、顶板沉降进行旁站。</p>	
	承包单位	施工内容及进度
	土建施工 电气施工 共40人	<p>1. 土建施工人员进行1#逆变升压平台基础立柱、圈梁、顶端进行浇筑。</p> <p>2. 电气安装人员进行光伏支架安装。</p>
其它事项	临时用电注意安全。	
本日现场监理人员	武满宏	总监(总监代表): 李勇
记录人:	武满宏	江苏省建设厅监制