

监 理 日 记()

B7

日期: 2017 年 4 月 11 日

星期: 星期二

工程名称: 淮阴市田集电厂农光互补5.9MW分布式光伏项目

天气: 晴

气温: 15℃

监 理 工 作 情 况	1. 监理人员现场发现支架接地焊接的焊缝不符合质量要求, 要求施工方整改。 落实情况: 更换了焊接人员。 2. 光伏支架整体不齐整, 要求施工方整改。 落实情况: 组织人员调整。	
施 工 情 况	承包单位 土建施工 电气安装 作业人员 共 40 人。	施工内容及进度 1. 土建施工进行 2# 逆变器升压平台主体支模。 2. 电气安装人员进行光伏支架安装。
其 它 事 项	电气安装施工作业人员工作态度不端正。对按图施工落实不是很到位。	
本日现场监理人员: 武满宏		
记录人: 武满宏		总监 (总监代表): 袁野