

监 理 日 记()

日期: 2017年 4月 12日

天气: 晴

星期: 星期四

气温: 15℃

工程名称: 海亭电力团集电厂农光互补5.9MW分布式光伏项目

监 理 工 作 情 况	1. 上午9:30分, 监理组织召开第6次监理例会。 2. 监理现场检查发现基坑的抽水泵少, 要求施工方 再配置几个抽水泵。 落实情况: 已去购买。	
施 工 情 况	承包单位 土建施工 电气安装 人员共40人。	施工内容及进度 1. 3#、4#逆变器升压平台基坑进行开挖。 2. 电气安装人员安装光伏支架。
其 它 事 项	土建施工滞后, 应采取措施加快进度。	
本日现场监理人员: 武满宏 记录人: 武满宏 总监 (总监代表): 袁野		