

监 理 日 记()

日期: 2017年 4月 15日

星期: 星期六

工程名称: 海盐电力团集电厂农光互补59MW分布式光伏项目

天气: 晴
气温: 20℃

监 理 工 作 情 况	1. 督促土建施工方将预制仓升压平台处基坑挖好。 落实情况: 基坑已挖好。 2. 尽早联系石厂, 做好浇筑准备。 落实情况: 2#逆变主体支模结束, 钢筋绑扎完成, 确定明日进行浇筑。	
施 工 情 况	承包单位 土建施工 2. 安装 作业共 50人。	施工内容及进度 1. 土建施工方将预制仓升压平台基坑挖好。 2. 2#逆变主体支模, 钢筋绑扎完成。 3. 安装人员进行支架安装。
其 它 事 项	注意天气情况, 基坑要有抽水的水泵。	
本日现场监理人员: 武满宏		
记录人: 武满宏	总监(总监代表): 袁野	