

监 理 日 记 ()

日期: 2017年 4月 16日

星期: 星期日

天气: 晴

气温: 19℃

工程名称: 淮沪电力田集电厂农光互补59MW分布式光伏项目

监
理
工
作
情
况

1. #2.逆变器升压平台浇筑过程中, 个别工作人员安全防护意识不强, 高空作业不系安全带, 监理人员现场要求施工人员系好安全带作业。

落实情况: 高空作业人员都佩戴安全带作业。

施
工
情
况

承包单位

施工内容及进度

土建作业
安装作业
共计50人

1. 土建施工对2#逆变器升压平台主体进行砼浇筑。
2. 3#逆变器升压平台主体模架搭设完毕。
3. 安装人员进行支架安装。

其
它
事
项

要求施工单位对2#逆变主体砼浇筑后做好养护工作。

本日现场监理人员

武满宏

记录人:

武满宏

总监(总监代表):

袁勇

江苏省电力厅监制