

监 理 日 记()

日期: 2017年 4月 18日

天气: 晴

星期: 星期二

气温: 25℃

工程名称: 淮阴电力田集电站159MW分布式光伏项目

监
理
工
作
情
况

1. 监理人员现场发现土建施工 人员个别劳保用品穿戴不齐全,要求施工方提供劳保用品。
落实情况: 已去购买。

施
工
情
况

承包单位

施工内容及进度

土建施工

电气安装

共60人。

1. 5号逆变器升压平台基础主体框架进行钢筋绑扎。

2. 电气安装人员安装光伏支架。

其
它
事
项

现场施工人员要注意劳保用品穿戴。

本日现场监理人员

武满宏

记录人:

武满宏

总监(总监代表):

袁野

江苏省建设厅监制