

监 理 日 记 ()

日期: 2017 年 4 月 22 日

星期: 星期六

天气: 晴

气温: 25°C

工程名称: 淮沪电力集团电厂光伏扶贫5.9MW分布式光伏项目

监
理
工
作
情
况

1. 监理现场发现光伏板安装过程中, 个别地方不平
行, 高低起伏, 要求施工方整改。

落实情况: 已进行整改。

施
工
情
况

承包单位

施工内容及进度

电气安装
土建施工
作业。

1. 安装人员在#1-#2光伏区域进行光伏组件
安装。

2. 土建施工对预制仓升压平台梁、柱进行支模。

其
它
事
项

安装工作严重滞后, 施工单位要尽快上人。

本日现场监理人员

武满忠

记录人:

武满忠

总监 (总监代表):

袁野