

# 监 理 日 记( )

日期: 2017 年 5 月 3 日

星期: 星期三

工程名称: 淮沪电网集电线路互补59MW分布式光伏项目

天气: 阴

气温: 20℃

|                            |                                                                              |                                                            |
|----------------------------|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|
| 监<br>理<br>工<br>作<br>情<br>况 | <p>1. 监理现场检查发现施工方对作业人员组织不力造成工序衔接不上, 要求施工方更新组织方案。</p> <p>落实情况: 已编制施工倒排计划。</p> |                                                            |
| 施<br>工<br>情<br>况           | 承包单位                                                                         | 施工内容及进度                                                    |
|                            | 电气安装<br>土建回填                                                                 | <p>1. 电气安装作业人员安装#2-#3光伏区电缆桥架。</p> <p>2. 预制舱升压平台基础进行回填。</p> |
| 其<br>它<br>事<br>项           | <p>电气安装进度滞后, 施工方应加快进度。</p>                                                   |                                                            |
| 本日现场监理人员: 武满宏              |                                                                              |                                                            |
| 记录人: 武满宏                   |                                                                              | 总监(总监代表): 袁明                                               |