

监 理 日 记()

日期: 2017年 5月 17日

星期: 星期三

工程名称: 淮阴电力团集电厂农光互补2.7MW分布式光伏项目

天气: 晴

气温: 29℃

监 理 工 作 情 况	1. 监理人员巡视发现高压电缆铺设未按设计要求施工, 对施工方发出监理通知单, 要求施工整改。 2. 一、二次预制舱进行单体调试。 3. 预制舱进出线高压电缆进行电缆头制作及安装。	
施 工 情 况	承包单位	施工内容及进度 电气安装 1. 光伏区进行 4mm² 电缆连接。 2. 接地进行引焊安装。 3. 高压电缆进行安装。 4. 一、二次预制舱进行单体调试。
其 它 事 项	进场带后。 电缆铺设直埋未按设计要求。	
本日现场监理人员		
记录人: 武满宏		总监 (总监代表): 朱 明

江苏省建设厅监制