

监 理 日 记()

日期: 10月27日 3月12日

星期: 星期六

天气: 阴

气温: 11℃

工程名称: 常州经济开发区0.42MW光伏发电项目

监
理
工
作
情
况

1. 对现场的水泥砖摆放的安排与巡查.
2. 钢结构堆放对楼板的破坏检查.
3. 对材料补充.

施
工
情
况

承包单位

施工内容及进度

合
天
电
力

1. 进行对吊装上来的水泥砖定点定位的摆放 (10人)
2. 钢支架对楼顶防水层的放置隔板, 及型号的对应分布摆放. (10人)

其
它
事
项

本日现场监理人员

周晓波

记录人:

周晓波

总监 (总监代表):

江苏省建设厅监制



监 理 日 记 ()

日期: 2017 年 3 月 13 日

星期: 星期一

天气: 雨

气温: 9°C

工程名称: 常州经济开发区0.42MW光伏电站项目

监
理
工
作
情
况

因下雨情况, 停止施工半天.
与业主方, 施工方协商, 新增 4 个抄表点.

施
工
情
况

承包单位

施工内容及进度

今天电力

1. 因现场下雨, 停止施工半天.
2. 需要四个水泥基石出 (新作) (5人)
3. 水泥基石就位 (10人)

其
它
事
项

本日现场监理人员:

周晓松

记录人: 周晓松

总监 (总监代表):

江苏省建设厅监制



监 理 日 记()

日期: 2017年 3月 19日

天气: 晴

星期: 星期一

气温: 13℃

工程名称: 华电江苏开发500kV变电站工程。

监
理
工
作
情
况

- 早上9点在项目临时会议室,召开第2次监理会议,
1. 目前进度与原计划对比,对现场进度的控制.
 2. 钢结构底板防腐及底板浇筑.
 3. 基础圈梁的修改,提供的第2份图纸.
 4. 现场的防护与保养.
 5. 支架吊设的材料及合格证明.
 6. 现场安全及人员自身的费用.

施
工
情
况

承包单位

施工内容及进度

海天电力

1. 炮台上的螺栓的固定与合格,预埋 (4/1)
2. 水泥垫的固定找平. (10/1)
3. 钢立柱的分布. (10/1)

其
它
事
项

施工现场的. 整洁. 与保护.

本日现场监理人员

周晓斐

记录人:

周晓斐

总监 (总监代表):

江苏省建设厅监制



监 理 日 记 ()

日期: 2017年 3月 16日

天气: 多云

星期: 星期四

气温: 11℃

工程名称: 常州经济开发区42MW光伏项目.

监 理 工 作 情 况

1. 巡查炮楼上螺栓预埋情况.
2. 部分水泥砖就位.
3. 检查部分钢横梁搬运就位情况.
4. 完善监理资料.

施 工 情 况

承包单位

施工内容及进度

 中天电力.
 光伏
 电站
 钢结构.

5. A6区钢横梁就位, (11人)

A2区水泥砖就位, (6人)

炮楼上螺栓预埋, (6人).

其 它 事 项

缺少部分零件, 影响施工进度.

本日现场监理人员

周晓琴

记录人: 周晓琴

总监 (总监代表):

江苏省建设厅监制



监 理 日 记()

日期: 2017 年 3 月 17 日

星期: 星期五

天气: 阴

气温: 13℃

工程名称: 常州经济开发区0.42MW光伏项目

监
理
工
作
情
况

1. 检查钢结构横梁安装情况.
2. 检查炮楼支架安装情况.
3. 同业主方、施工方商定下周施工计划.
4. 整理监理资料.

施
工
情
况

承包单位

施工内容及进度

光盛
钢结构
台天电力.

1. A2区的钢横梁就位搬运. (11人)
2. 炮楼支架安装. (8人)

其
它
事
项

本日现场监理人员

周晓斐

记录人:

周晓斐

总监 (总监代表):

江苏省建设厅监制



由 扫描全能王 扫描创建