

监 理 日 记()

日期: 2017 年 3 月 5 日

星期: 日

天气: 阴

气温: 9°C

工程名称: 常州光伏开发及 0.4MW 光伏发电项目.

监
理
工
作
情
况

1. 检查池 2 炮杆心放线情况.
2. 通知局天电力负单位尽快将资料提交审核.
3. 提前知悉池 2 单位将材料运到后以资料提交审核.
4. 检查张堰塘杆池 2 情况. 由于屋面保温层有 10cm 的厚度. 所以暂时无法池 2.

施
工
情
况

承包单位

施工内容及进度

局
天
电
力

1. 对炮杆 (A2) 改造成立杆. (2 人)
2. 下开池 2 预埋杆检查池 2. 由于屋面保温层太厚暂时无法池 2. 停 2 中 2.

其
它
事
项

和业主及池 2 单位沟通杆杆保温层问题.
建议由设计杆出方案.

本日现场监理人员

jm

记录人:

jm

总监 (总监代表):