

监 理 日 记()

日期: 2017 年 4 月 1 日

天气: 晴

星期: 星期六

气温: 11℃

工程名称: 常州经开区0.42MW光伏发电项目.

监
理
工
作
情
况

因钢结构材料未到停工。

施
工
情
况

承包单位

施工内容及进度

今天电力

因钢结构材料未到停工。

其
它
事
项

本日现场监理人员

记录人:

总监 (总监代表):

江苏省建设厅监制



监 理 日 记()

B7

日期: 2017 年 4 月 2 日

星期: 星期天

天气: 晴

气温: 10℃

工程名称: 常州经济开发区0.42MW光伏发电项目

监
理
工
作
情
况

1. 巡查光伏组件安装情况.
2. 对组件材料开箱检查.
3. 完善资料.
4. 安全监督.

施
工
情
况

承包单位

施工内容及进度

合天电力

光伏组件安装 (6h)

其
它
事
项

本日现场监理人员

戚晓雯

记录人:

戚晓雯

总监 (总监代表):

江苏省建设厅监制



由 扫描全能王 扫描创建