

B7

监 理 日 记 ()

日期: 2017年 4月 10日

天气: 阴有小雨

星期: 星期一

气温: 13℃

工程名称: 常州经开区0.42MWp光伏发电项目.

监 理 工 作 情 况

早上业主方、施工方在临时会议室开会。
 由公司内总并记报工作。
 早上组件安装。
 下午、下雨停工

施 工 情 况

承包单位

施工内容及进度

今天电力、
 光伏、
 钢结构

早上: 组件安装 (4人)
 钢结构檩条安装 (5人)
 下午: 下雨停工..

其 它 事 项

本日现场监理人员

记录人:

总监 (总监代表):

江苏省建设厅监制