

监 理 日 记()

日期: 2017 年 4 月 8 日

星期: 一

天气: 晴

气温: 15-27.2

工程名称: 常州经开区 OTC 项目

监 理 工 作 情 况	1. 熟悉项目现场, 与甲方现场负责人沟通, 了解项目进展情况。 2. 整理监理资料。 3. 屋面彩钢瓦组件已全部拆箱, 估计今日不能完成安装, 要求施工单位做好组件的堆放工作, 拆箱后的施工垃圾应及时清理。 4. 施工现场存在的个别质量问题, 要求施工单位现场整改。 5. 大风, 屋面作业应停止, 搬运、堆放组件应注意人员安全, 堆放组件应合理选择位置, 避免刮风。	
施 工 情 况	承包单位	施工内容及进度 1. 光伏组件安装。 人数 10 人, 屋顶工作量约 15 块组件, 余 10 块待 2. 施工问题: 支架位置(24) 露在板外情况, 组件不能安装, 用铁板 提组件造成损坏, 要求施工单位局部台成组件损坏。
其 它 事 项	(1) 钢架檩条开始安装。 (2) 钢架檩条开始安装。 (3) 接地扁钢开始焊接。	
本日现场监理人员: 王其木		
记录人:	总监 (总监代表):	