

监 理 日 记()

日期: 2017 年 4 月 1 日

星期: 五

天气: 阴
气温: 12 - 25

工程名称: 常州经开区光伏项目

监
理
工
作
情
况

1. 巡视工地, 发现问题: 部分支架拉筋未紧固, 要求在放线同时完成紧固。
2. 光伏接地未开始施工, 光伏线未敷设, 本要求在整改进行中。要求施工单位在完成电缆敷设后, 送电前进行详细开路电压测试以及接地电阻测试, 符合要求后方可送电。

施
工
情
况

承包单位

施工内容及进度

施工人员 10 人。

施工内容: 电缆桥架安装, 已完成 60%。

组件间 MCR 接头连接。

其
它
事
项组件: 光伏接地线未引, 全场接地未开始。
~~桥架~~

本日现场监理人员

王 东

记录人:

总监 (总监代表):