

监 理 日 记()

日期: 2017 年 4 月 4 日

星期: 星期二

天气: 阴

气温: 19℃

工程名称: 常州经开区0.42MW光伏发电项目

监
理
工
作
情
况

巡查钢结构檩条的焊接安装。
检查钢结构檩条的焊接处的防锈漆刷。
检查檩条组件安装情况。

施
工
情
况

承包单位

施工内容及进度

合天电力
亮蓝钢结构

对部分方阵内钢结构檩条的安装与焊接。(4人)
及焊接后做防锈刷漆。(2人)
部分檩条组件安装。(5人)

其
它
事
项

本日现场监理人员

记录人:

总监(总监代表):

江苏省建设厅监制

