

监 理 日 记()

日期: 2017 年 4 月 6 日

星期: 星期四

天气: 小雨

气温: 13℃

工程名称: 常州经济开发区42MW光伏发电项目.

监
理
工
作
情
况

下雨停工.

施
工
情
况

承包单位

施工内容及进度

台天电力

下雨未施工..

其
它
事
项

本日现场监理人员

李悦强

记录人: 潘晓东

总监(总监代表):

江苏省建设厅监制



监 理 日 记()

日期: 2017 年 4 月 7 日

天气: 阴

星期: 星期五

气温: 12°C

工程名称: 常州经开区 0.42MW 光伏发电项目

监 理 工 作 情 况

1. 早上陪同业主方、施工方检查钢结构焊接情况
2. 与业主方、施工方商定先预装一个方阵组件是否合格
3. 在组件方阵安装时, 要求 ~~必须~~ 安装拉杆。

施 工 情 况

承包单位

施工内容及进度

惠 立
盛 天
钢 电
构 力

1. 对钢结构的焊接检查完善及做防锈。(2人)
2. 对一个方阵预装看其是否合格安装。(5人)

其 它 事 项

: 因为组件为定制, 发现铝条晃动, 会造成组件时掉落, 与业主、施工方商定先装如拉杆, 控制好铝条问题。

本日现场监理人员

周明强

记录人:

周明强

总监 (总监代表):

江苏省建设厅监制

