

监 理 日 志 ()

日期: 2017 年 5 月 21 日

天气: 晴

星期: 星期日

气温: 19~30

工程名称: 中山科技园 5MW 分布式光伏发电项目

监 理 工 作 情 况	1. 今日安全巡视正常无事故。 2. 因水泥压块没有到场, 组件安装暂停施工; 3. 对现场焊接接地进行检查, 要求和避雷带的焊接应按照规定施工, 确保搭接长度;	
施 工 情 况	施 工 单 位	施 工 内 容 及 进 度
	栖霞电力设备有限公司	1. 现场进行 F1 布线工作; 2. F7 进行组件布线和接地焊接工作; 3. 逆变器安装完成 10 台挂设; 4. 桥架安装完成 C6;
其 它 事 项		
本日现场监理人员		张昌辉
记录人: 张昌辉		总监理工程师/总监理工程师代表 (签字):

