

监 理 日 志 ()

日期: 2017 年 5 月 26 日

天气: 晴

星期: 星期五

气温: 18~30

工程名称: 中山科技园 5MW 分布式光伏发电项目

监 理 工 作 情 况	1. 今日安全巡视正常无事故 ; 2. 箱变及预制舱基础垫层浇筑, 监理检查; 3. 对 C10, F9 屋面组件安装检查, 基本符合要求; 4. 对 D1, D2, D5, D12, B6, A10, A3 组件接线检查 , 基本符合要求; A10 屋面接线和图纸不符, 变更为 70 块组件, 采用 2*24+1*22 进行接线, 要求需要设计院和乐业技术部进行确认;	
施 工 情 况	施工单位	施工内容及进度
	栖霞 电力	1. C10, F9 组件安装, 计 4 人, 分别完成百分之百和百分之七十; 2. 箱变及预制舱垫层浇筑完成, 计 10 人; 3. 组件接线完成 D1, D2, D5, D12, B6, A10, A3 屋面, 计 8 人; 4. 组件接线的固定, 计 4 人, 完成 F10 及 F1 一半;
其 它 事 项		
本日现场监理人员		张昌辉
记录人: 张昌辉		总监理工程师/总监理工程师代表(签字):



