

监 理 日 志 ()

日期: 2017 年 5 月 27 日

天气: 晴

星期: 星期六

气温: 19~34

工程名称: 中山科技园 5MW 分布式光伏发电项目

监 理 工 作 情 况	1. 今日安全巡视正常无事故 ; 对压块吊装要求捆绑到位, 专人负责。 2. 箱变和预制舱钢筋下料和配模; 3. 对 F9 屋面组件安装检查, 基本符合要求; 4. 对 F9, F2 跨接线检查 , 基本符合要求; 对 C5, C10 接地焊接检查, 发现与避雷带焊接方式需要改进, 与支架的焊接有点不到位, 已专门强调;	
施 工 情 况	施工单位	施工内容及进度
	栖霞 电力	1. F9 组件安装, 计 4 人, 分别完成百分之百 ; 2. 箱变及预制舱钢筋下料和配模, 计 10 人; 3. 组件接线完成 F9, F2 屋面, 计 3 人; 4. 压块吊装 4 人, 完成 A1, A4, F8 屋面; 5. 2—3 号箱变交流线布设完成; 6. 屋面桥架安装完成 C5, C10, 计 3 人; 7. 接地焊接完成 C10, F9, 计 2 人;
其 它 事 项	压块进场 951 块, 累计进场 7214 块;	
本日现场监理人员		张昌辉
记录人: 张昌辉		总监理工程师/总监理工程师代表 (签字):



