

监 理 日 志 ()

日期: 2017 年 5 月 29 日

天气: 晴

星期: 星期一

气温: 20~34

工程名称: 中山科技园 5MW 分布式光伏发电项目

监 理 工 作 情 况	1. 今日安全巡视正常无事故 2. 箱变和预制舱钢筋绑扎; 3. 对 A1, A4, F8 屋面组件安装检查, 基本符合要求; 4. 对 F3 等跨接线检查, 基本符合要求; 对 F3 等接地焊接检查, 基本符合要求; 5. 布线检查, 基本符合要求;	
施 工 情 况	施工单位	施工内容及进度
	栖霞 电力	1. A1, A4, F8 组件安装, 计 4 人, 分别完成百分之百; 2. 箱变及预制舱钢筋绑扎, 汇流箱直埋电缆沟开挖计 10 人; 3. 光伏线布设 C5, C10, C15, B7, 计 4 人; 4. 高压部分交流线布设完成; 5. 屋面桥架安装完成 B1, B7 计 3 人; 7. 接地焊接完成 F3, 计 2 人;
其 它 事 项	压块进场 468 块, 累计进场 8090 块;	
本日现场监理人员		张昌辉
记录人: 张昌辉		总监理工程师/总监理工程师代表 (签字):



