

监 理 日 志 ()

日期: 2017 年 6 月 4 日

天气: 晴

星期: 星期日

气温: 19~31

工程名称: 中山科技园 5MW 分布式光伏发电项目

监 理 工 作 情 况	1. 今日安全巡视正常无事故. 土建施工没有戴好安全帽, 要求加强管理。 2. D7, D8 组件安装检查, 基本符合要求; 3. 光伏线布线工作, 监理检查, 符合要求。完成 B5, B6, B8, B9 栋房子的施工 ; 4. 跨接线检查, 基本符合要求; 5. 土建进行箱变基础的墙体砌筑和圈梁的混凝土浇筑施工检查; 6. 交流电缆穿线检查;	
施 工 情 况	施工单位	施工内容及进度
	栖霞 电力	1. D7, D82 组件安装, 计 4 人, 分别完成 100%和 100%; 2. D4, D6, C14 光伏线布设完成等屋面, 计三人; 3. 箱变基础施工, 计 13 人, 箱变的槽钢固定工作; 15 人进行预制舱的砖墙砌筑工作, 明日浇筑混凝土; 4. 13 人进行交流电缆的穿线工作; 6. 接地焊接完成 D4 楼面, 计 2 人;
其 它 事 项		
本日现场监理人员		张昌辉
记录人: 张昌辉		总监理工程师/总监理工程师代表 (签字):

