

监 理 日 志 ()

日期: 2017 年 6 月 9 日

天气: 晴

星期: 星期五

气温: 21~31

工程名称: 中山科技园 5MW 分布式光伏发电项目

监 理 工 作 情 况	1. 今日安全巡视正常无事故。对汇流箱检查,发现箱门敞开,没有锁好。 2. 今日预制舱吊装并对回填进行检查; 3. 对接地焊接进行检查,因人员更换,焊接质量需要加强; 4. 光伏线布线,接线继续进行,要求与女儿墙交界处必须布设桥架,考虑工期要求,留到消缺阶段处理;	
施 工 情 况	施工单位	施工内容及进度
	栖霞电力	1. 接地焊接 2 人,还剩 8 个屋面没有完成,完成率百分之八十四; 2. 接线 4 人,还剩 5 个屋面没有完成; 3 桥架安装 3 人,截止今日桥架安装全部完成; 4. 逆变器安装 3 人,截止今日全部完成逆变器安装; 5. 汇流箱至逆变器穿线 8 人,完成百分之十; 6. 逆变器到汇流箱电缆沟开挖 6 人
其 它 事 项		
本日现场监理人员		张昌辉
记录人: 张昌辉		总监理工程师/总监理工程师代表(签字):

