

# 监 理 日 志 ( )

日期: 2017年 6 月 29 日

天气: \_\_\_\_\_ 晴

星期: 四

气温: 23° -32°

工程名称: 南京中山科技园 5MW 光伏发电项目

监 理 工 作 情 况	1、并网合闸前与总包方及设备厂家检查箱变、逆变及汇流箱开关是否处于分开状态。  2、送电过程中, 监督作业人员是否穿戴绝缘帽, 绝缘手套, 胶鞋。  3、整理监理资料, 进行分类归档。  4、检查施工单位资料中是否存在问题。  5、检查现场施工过程中遗留的问题。	
施 工 情 况	施工单位	施工内容及进度
	南京市栖霞区电力设备安装有限公司	1、 现场 5 名工人进行屋面垃圾清理。  2、 升压站内总包方同设备厂家对电网公司提出的问题进行整改。  3、 屋面 3 名施工人员进行接地焊接。
其 它 事 项		
本日现场监理人员	王琛	
记录人: 王琛	总监理工程师/总监理工程师代表 (签字):	