

监 理 日 记 ()

日期: 2017 年 6 月 26 日

星期:

天气: 晴

气温: 36℃

工程名称: 淮南市产业集聚区600kV分布式光伏发电项目

监 理 工 作 情 况	1. 巡视现场施工情况, 确保现场安全及质量。 2. 今日早8:00, 淮南市供电公司, 对淮南项目, 开关站, 线路, 屋顶进行初检, 在验收过程中, 供电公司对于验收后, 进行现场指出问题, 并下发整改通知, 施工方及时整改, 并于2017.6.28日, 复验。 3. 下午: 巡视光伏整改情况, 整改2人, 清理7处垃圾, 要求施工过程中, 认真负责做好, 确保顺利并网发电。	
施 工 情 况	承包单位 国电南京自动化股份有限公司	施工内容及进度 ① 国电南京自动化股份有限公司, 今日向2台光伏供电局进行初检, 在验收过程中, 认真听取供电局领导提出问题, 并及时整改。要求在整改过程中, 认真负责做好工作。 ② 国电南京自动化股份有限公司, 今日向供电公司汇报工作。 ③ 下午, 施工方对供电公司提出的问题, 及时整改, 要求认真负责做好, 本明日整改。
其 它 事 项	无	
本日现场监理人员: 李发芳		总监 (总监代表): 明俊林
记录人: 李发芳		