

监 理 日 记()

日期: 2017 年 6 月 28 日

天气: 阴

星期: 二

气温: 38°

工程名称: 德阳市旌阳区6mp分布式光伏发电项目

监理工作情况	<p>1. 巡视现场施工情况,确保安全及质量。</p> <p>2. 今日8:08:00巡视工作情况,预计今日并网发电,联系供电公司。 检查资料,要求整改资料,等资料整改后发电。</p> <p>3. 申开关联,今日上午还整改小问题,省整改方案。待整改后验收 完成并网发电。</p>	
	承包单位	施工内容及进度
	四川德阳市旌阳区6mp分布式光伏发电项目	<p>1. 国电南瑞自动化有限公司今日开关站整改小问题。 7家人员到岗,施工人员 4人,管理人员 1人。</p> <p>2. 远东集成科技有限公司今日清理吴羊及配电房,垃圾,施 工人员 1人,管理人员 1人。</p> <p>3. 要求在清理过程中,清理干净,以免弄到树上,不影响施工。 协调相关部门有清理垃圾清理指定地点。</p>
	其它事项	无
本日现场监理人员	余发英	总监(总监代表): 陈继林
记录人:	余发英	江苏省建设厅监制