

监理日志（ ）

日期：2017 年 03 月 19 日

天气：阴

星期：日

工程名称：偃师市产业集聚区 12MW 屋顶分布式光伏发电项目 气温：10℃

监 理 工 作 情 况	现场查看洛阳雅迪电动车有限公司 1#屋顶 2#屋顶，施工准备情况。由于屋顶无女儿墙，总包方采用，彩旗警示线方式采取警告方式来控制安全。项目负责人：孙开秋于今早到达现场，进行监理相关资料培训，云平台操作方式，相关细则培训。 现场孙工针对总包方施工技术负责人提出：提交相关施工组织设计，安全应急预案，施工进度计划，工程材料采购计划， 人员相关资格报审，相关人员商业保险落实。 施工中配备相关劳保用具，相关灭火措施，报审相关临时用电计划方案，动作前需办理动火手续，用电需漏电保护可靠。 孙工会同业主方项目经理，王淼正式确认工程项目为： <u>偃师市产业集聚区 12MW 屋顶分布式光伏发电项目</u> 我监理部目前面临困难：1.项目章未到，无法下达纸质联系单。 2.个人相关工作服，安全帽未到，（已申请至陆叶） 3.监理日志本，未到。（已申请至陆叶） 4.项目相关，总监任命书，监理规划盖章封面。	
施 工 情 况	施工单位	施工内容及进度
	远东集成科技有限公司	前期支架相关材料预计 3 月 25 日到场，现场等待中，进行屋面安全措施准备工作。
其 他 事 项		
本日现场监理人员		徐发基 孙开秋
记录人： 徐发基	总监理工程师/总监理工程师代表：（签字）	