

监 理 日 记()

日期: 2017 年 03 月 31 日

星期: 五

天气: 早: 晴, 下午: 阴

气温: 12℃

工程名称: 淮阴市产业集聚区6MW分布式光伏发电项目.

监 理 工 作 情 况	1. 巡视现场施工情况, 确保工地安全及质量. 2. 1. 雅迪厂区: ① 夹具组装约800套(地面) ② 雅迪厂区到货导轨完成安装, 至此导轨全部到货; ③ 菱形螺母到货12000个. 3. 五羊厂区. ① 五羊厂区到货导轨完成安装, 导轨全部到货.	
施 工 情 况	承包单位 远东集成科技有限公司	施工内容及进度 1. 要求施工单位: ① 新到临时工做好技术交底, 夹具装配做好“两平一弹” ② 夹具因安装完后做好抽检工作, 保证质量, 防止返工. ③ 材料做好防雨工作. ④ 到物材料尽快完成验收.
其 它 事 项	注: 进日工进场11个临时工, 共计20人.	
本日现场监理人员 徐发基		
记录人: 徐发基		总监(总监代表): 叶经林