

监 理 日 记()

日期: 2017 年 04 月 10 日

天气: 中雨

星期: -

气温: 15℃

工程名称: 仙游产业集聚区6MW分布式光伏发电项目

监 理 工 作 情 况	① 巡视现场施工情况, 确保安全及质量。 ② 下雨停工一天。 ③ 下午: 学习内部规范, 及编写监理大纲。	
施 工 情 况	承包单位 掌康建设工程有限公司	施工内容及进度 ① 组件到货3车, 完成卸货。组件累计到货14车, 完成到货67%。 ② 丰县到货13万片, 同其他各类附件全部完成到货。 ③ 在卸货过程中要求叉车卸货严格按照特种作业技术要求卸货。 ④ 今日下雨停工一天。
其 它 事 项	今日施工人进场1人, 共计32人。	
本日现场监理人员 余发基		
记录人: 余发基		总监 (总监代表): 胡仁林