

监 理 日 记 ()

日期: 2017 年 04 月 12 日

天气: 晴

星期: 三

气温: 23℃

工程名称: 雁师产业集聚区6MW分布式光伏发电项目

监 理 工 作 情 况	① 巡视现场施工情况, 确保安全及质量。 ② 早: 08:00-11:50 雁迪1#厂房屋顶进行巡视。 ③ 午: 14:00-16:00 在业主方、施工方、监理方一起对雁迪发的(梁头具、导轨)进行检查, 在检查过程中发现部分梁头具螺母有质量问题, 业主方及监理方要求及时整改, 确保质量。 ④ 16:00-17:30 组件到货1车, 进行旁站。	
施 工 情 况	承包单位 南京南昇建设工程有限公司	施工内容及进度 1. 雁迪3#厂房屋顶梁头具及导轨安装, 施工人数18人, 管理人员1人。 2. 梁头具1#厂房进行二次螺母复检, 施工人数6人, 管理人员1人。 3. 梁头具今日: 16:00 到货组件一车。 4. 要求 { ① 高电压作业必须佩戴好安全绳及挂好安全带。 ② 要求施工方叉车师傅规范下货, 确保组件安全及质量。
其 它 事 项	无	
本日现场监理人员 徐发落		
记录人: 徐发落		总监 (总监代表): 胡仁林