

监 理 日 记()

日期: 2017 年 04 月 14 日

星期: 五

工程名称: 宜兴市集聚区6MW分布式光伏发电项目

天气: 晴

气温: 26℃

监 理 工 作 情 况	1. 巡视现场施工情况, 确保安全生产及质量。 2. 吴兴T区1#屋顶进行组件吊装, 进行旁站, 确保安全。 3. 下午: 14:00 - 18:00 吴兴T区1#屋顶南坡组件吊装, 进行旁站, 确保安全生产。 4. 业主方在现场进行了对组件吊装; { ①. 高空作业人员戴好安全帽。 ②. 确保组件吊装过程中, 安全。 ③. 现场环保保持干净。	
施 工 情 况	承包单位 宜兴市外建建设工程有限公司	施工内容及进度 1. 吴兴T区1#屋顶组件吊装, 施工人员17人, 管理人员2人。 2. 吴兴T区地面焊接及加工接地网扁铁, 施工人员4人。 3. 吴兴T区1#屋顶扁铁安装, 施工人员4人。 4. 地面支架及中压块, 组装, 施工人员10人 (注: 临时工) 5. 要求 { { ① 组件吊装过程中, 施工人员严格按照施工规范铺设组件板。 ② 要求高空作业人员必须佩戴好安全帽及手持安全带。
其 它 事 项	无	
本日现场监理人员		孙发基
记录人: 孙发基		总监 (总监代表): 孙发基