

监 理 日 记

天气: 晴
气温: 24℃

日期: 2017 年 4 月 17 日

星期: 一

工程名称: 佛山产业新城 6MW 分布式光伏发电项目

1. 巡视现场施工情况, 确保安全及质量。
2. 3# 吴洋 T 区组件吊装, 旁站, 确保质量及安全。
3. 早: 业主方、监理方一起去吴洋 T 区顶巡视, 在巡视中, 业主要求施工方在吊装作业中, 注意安全, 正确佩戴好安全中帽, 按规范施工。
4. 下午: 14:00, 业主、监理方对外线施工时进行安全交底及施工前准备进行讲解及讨论。

承包单位	施工内容及进度
重庆奥建建筑工程有限公司	1. 吴洋 3# T 区组件吊装, 施工人数 19 人, 管理人员 2 人, 25# 吊车 1 台, 叉车 1 台。 2. 吴洋 1# T 区组件吊装, 持地高线, 施工人数 6 人, 管理人员 1 人。 ① 要求在组件吊装过程中, 做好安全交底, 如正确佩戴好安全中帽及带好安全带。 ② 在组件吊装过程中, 轻拿轻放, 确保质量。

其它事项
今日进场 21 人 (共计 33 人)。

本日现场监理人员: 徐发荣
记录人: 徐发荣
总监 (总监代表): 胡晓林