

监 理 日 记()

日期: 2017 年 4 月 19 日

星期: 三

工程名称: 仪征市东业镇东业村6MWp分布式光伏发电项目

天气: 晴

气温: 24℃

监 理 工 作 情 况	1. 巡视现场施工情况, 确保安全及质量。 2. 早: 08:00 - 11:00 业主方、监理方、施工方负责人对东业村 3# 7 区屋顶进行安全抽查, 在检查中发现问题, 业主及时提出, 施工方整改。 3. 下午: 14:00 - 16:00 监理单位、施工方在东业村 7 区会议室召开安全专题会。 4. 下午: 16:00 - 18:00 整理内业资料。	
施 工 情 况	承包单位 远东东业光伏发电有限公司	施工内容及进度 ① 东业村 3 区屋顶光伏支架、施工人员 18 人、管理人员 2 人, 叉车 1 台, 4.5t 25t 吊车 1 台。 ② 东业村 7 区屋顶光伏支架、施工人员 6 人、管理人员 1 人。 ③ 地面光伏板加工, 3 名工人 4 人, 管理人员 1 人。 ④ 安全 { ① 在旧件吊装过程中要求施工人员正确佩戴安全防护带及安全带。 ② 在吊装过程中环境应做好。
其 它 事 项	无	
本日现场监理人员		徐发基
记录人: 徐发基		总监 (总监代表): 胡德林

监 理 日 记()

日期: 2017 年 04 月 16 日

星期: 日

工程名称: 淮南市产业集聚区6MW分布式光伏发电项目

天气: 中雨

气温: 16℃

监 理 工 作 情 况

- ① 巡视现场施工情况 所有保安全质量。
- ② 吴羊厂厂区屋顶组件吊装, 至11:10开始下雨, 由于下午11:10开始下雨, 下午未停工。
- ③ 下午14:00 内业资料填写。
- ④ 晚上在下雨过程中组件吊装要求确保安全。

施 工 情 况

承包单位

施工内容及进度

安徽百利建设工程有限公司

- ① 吴羊厂厂区接地前铁加工完成, 前铁焊接累计完成25%。
 - ② 由后块、中后块组装完成15%, 累计完成40%。
 - ③ 组件吊装, 散码计540块, 占总量的28.5%。
 - ④ 下午下雨, 停工半天。
- 要求:
- ① 特种设备(叉车、吊车)吊装, 严格按特种设备安全技术要求。
 - ② 施工过程中尽量减小对业主生产影响。
 - ③ 组件搬运过程中轻拿轻放, 防止损坏组件。

其 它 事 项

施工工人共计 32人。

本日现场监理人员

徐发基

总监(总监代表): 叶经林

记录人: 徐发基

江苏省建设厅监制