

监 理 日 记 ()

日期: 2017 年 4 月 20 日

星期: 四

工程名称: 宜兴产业集聚区 6MWp 分布式光伏发电项目。

天气: 晴

气温: 25℃

1. 巡视现场施工情况、安全保障及质量。

2. 早: 08:00—12:00 吴年引层顶组件吊装, 进行吊装, 在吊装过程中, 不伤及组件及施工人员安全。

3. 下午: 14:00—16:00 进行本周周例会, 会议有业主: 施工方: 监理方: 主持。

4. 16:00—18:00 南京自动化股份有限公司, 负责人: 监理方: 协调开关站基础位置。

5. 施工方项目经理: 回家、施工方电气负责人: 周强进场

承包单位	施工内容及进度
远东集装科技有限公司	① 吴年引层顶组件吊装, 施工人员 19 人, 管理人员 2 人, 3 叉车一台, 2 吊车 1 台。
国电南京自动化股份有限公司	② 吴年引层顶组件吊装, 施工人员 6 人, 管理人员 1 人, 地面组件安装 4 人, 施工人员 4 人。
	③ 南京自动化股份有限公司外线, 今日未施工, 原因: 协调开关站位置(基础)。

其它事项

注: (外线南京自动化股份有限公司, 施工人员进场 2 人)。

本日现场监理人员

徐发基

记录人: 徐发基

总监 (总监代表): 胡伟林

监 理 日 记()

日期: 2017 年 04 月 16 日

星期: 日

工程名称: 淮南市产业集聚区6MW分布式光伏发电项目

天气: 中雨

气温: 16℃

监 理 工 作 情 况

- ① 巡视现场施工情况 所有保安全质量。
- ② 吴羊厂厂区屋顶组件吊装, 至11:10开始下雨, 由于下午11:10开始下雨, 下午停工。
- ③ 下午14:00 内业资料填写。
- ④ 明早在下雨过程中组件吊装要求确保安全。

施 工 情 况

承包单位

施工内容及进度

安徽富年建设工程有限公司

- ① 吴羊厂厂区接地前铁加工完成, 前铁焊接累计完成25%。
 - ② 由后块、中后块组装完成15%, 累计完成40%。
 - ③ 组件吊装, 散码计540块, 占总量的28.5%。
 - ④ 下午下雨, 停工半天。
- 要求:
- ① 特种设备(叉车、吊车)吊装, 严格按特种设备安全技术要求。
 - ② 施工过程中尽量减小对业主生产影响。
 - ③ 组件搬运过程中轻拿轻放, 防止损坏组件。

其 它 事 项

施工工人共计 32 人。

本日现场监理人员

徐发基

总监 (总监代表): 叶经林

记录人: 徐发基

江苏省建设厅监制