

监 理 日 记 ()

日期: 2017 年 4 月 21 日

星期: 周五

工程名称: 恒顺产业集聚区6kV分布式光伏发电项目

天气: 晴

气温: 26℃

监 理 工 作 情 况

1. 巡视现场施工情况, 确保安全生产及质量。
2. 外线今日08:00开挖电缆沟, 并及时提醒工人注意安全。
3. 吴平在3#井区屋顶安装光伏, 进行巡视, 在巡视中发现1人, 未正确佩戴安全帽。
4. 下午, 陪同业主王总到现场进行查看, 了解现场施工情况。

承包单位

施工内容及进度

施 工 情 况

恒顺产业集聚区有限公司

1. 吴平在3#井区屋顶安装光伏, 施工人员6人, 管理人员1人。
2. 刘建在2#井区屋顶安装光伏, 施工人员11人, 管理人员2人。
3. 外线今日08:00开挖, 电缆沟开挖, 施工人员3人, 挖机1台。
4. 3#井区安装光伏, 试挖, 了解地管走向, 排列。
5. 要求 { 高空作业人员必须佩戴安全带及挂好安全带。
要求外线开挖电缆沟过程中注意安全, 按规范施工。

其 它 事 项

无

本日现场监理人员

刘发基

记录人:

刘发基

总监 (总监代表): 胡德林

监 理 日 记()

日期: 2017 年 04 月 16 日

星期: 日

工程名称: 淮南市产业集聚区6MW分布式光伏发电项目

天气: 中雨

气温: 16℃

监 理 工 作 情 况

- ① 巡视现场施工情况 所有保安全质量。
- ② 吴羊厂厂区屋顶组件吊装, 至11:10开始下雨, 由于下午11:10开始下雨, 下午停工。
- ③ 下午14:00 内业资料编写。
- ④ 明早在下雨过程中组件吊装要求确保安全。

施 工 情 况

承包单位

施工内容及进度

安徽富年建设工程有限公司

- ① 吴羊厂厂区接地前铁加工完成, 前铁焊接累计完成25%。
 - ② 由后块、中后块组装完成15%, 累计完成40%。
 - ③ 组件吊装, 散块累计540块, 占总量的28.5%。
 - ④ 下午下雨, 停工半天。
- 要求:
- ① 特种设备(叉车、吊车)吊装, 严格按特种设备安全技术要求。
 - ② 施工过程中尽量减小对业主生产影响。
 - ③ 组件搬运过程中轻拿轻放, 防止损坏组件。

其 它 事 项

施工工人共计 32人。

本日现场监理人员

徐发基

总监 (总监代表): 叶经林

记录人: 徐发基

江苏省建设厅监制