

监理日记()

天气: 晴
气温: 28℃

日期: 2017 年 04 月 23 日

星期: 日

工程名称: 徐州市产业集聚区6MWp分布式光伏发电项目

监理工作情况	1. 巡视现场施工情况, 确保安全生产及质量。 2. 早: 08:00-12:00, 吴平项目部屋顶组件安装, 进行检查, 发现组件安装错误, 要求施工方及时整改。 3. 下午: 14:00-16:00 业主方、监理方一起检查外线施工情况。 4. 16:00-18:30, 办公室学习内业及整理内业资料。	
施工情况	承包单位 远东集光伏有限公司	施工内容及进度 ① 吴平项目部屋顶组件施工及安装, 施工人员17人, 管理人员1人。 ② 吴平项目部, 1#、3#厂房开挖电缆沟, 施工人员4人。 ③ 雅迪厂区2#厂房挖接地基础防雷时, 施工人员2人。 ④ 要求施工人员在作业时必须佩戴安全帽及安全带。 ⑤ 要求施工人员在屋顶组件安装过程中, 轻拿轻放组件。
其它事项	无	
本日现场监理人员		俞发荷
记录人:		俞发荷
		总监 (总监代表): 胡佳林

监 理 日 记()

日期: 2017 年 04 月 16 日

星期: 日

工程名称: 淮南市产业集聚区6MW分布式光伏发电项目

天气: 中雨

气温: 16℃

监 理 工 作 情 况

- ① 巡视现场施工情况 所有保安全质量。
- ② 吴羊厂厂区屋顶组件吊装, 至11:10开始下雨, 由于下午11:10开始下雨, 下午停工。
- ③ 下午14:00 内业资料填写。
- ④ 明早在下雨过程中组件吊装要求确保安全。

施 工 情 况

承包单位

施工内容及进度

安徽富年建设工程有限公司

- ① 吴羊厂厂区接地前铁加工完成, 前铁焊接累计完成25%。
 - ② 由后块、中后块组装完成15%, 累计完成40%。
 - ③ 组件吊装, 散块累计540块, 占总量的28.5%。
 - ④ 下午下雨, 停工半天。
- 要求:
- ① 特种设备(叉车、吊车)吊装, 严格按特种设备安全技术要求。
 - ② 施工过程中尽量减小对业主生产影响。
 - ③ 组件搬运过程中轻拿轻放, 防止损坏组件。

其 它 事 项

施工工人共计 32 人。

本日现场监理人员

徐发基

总监 (总监代表): 叶经林

记录人: 徐发基

江苏省建设厅监制