

监理日记()

日期: 2017 年 04 月 24 日

天气: 晴

星期: 一

气温: 26°C

工程名称: 宜兴产业集聚区6MW分布式光伏发电项目

1. 巡视现场施工情况, 确保安全及质量。

2. 早: 08:00 - 11:30. 会同业主吴羊丁区进行专项检查, 检查过程中, 业主, 监理: 安全, 材料, 质量, 等进行谈话, 施工方整改。

3. 下午: 14:00 - 18:00 吴羊丁区巡视; 发现电缆沟开挖尺寸不符合图纸要求, 要求施工方按图施工。

承包单位	施工内容及进度
宜兴集聚区科技咨询有限公司	1. 吴羊丁区井管顶组件安装, 施工人员 17人, 管理人员 1人 2. 吴羊丁区开挖, 电缆沟, 施工人员 4人, 管理人员 1人 3. 要求: <ul style="list-style-type: none"> ① 要求施工人员在高空作业时佩戴好安全带及手持安全带 ② 要求施工人员在施工过程中, 对材料配合比致

其它事项: 无

本日现场监理人员: 徐发哲

记录人: 徐发哲 总监(总监代表): 胡俊林

监 理 日 记 ()

日期: 2017 年 04 月 16 日

天气: 中雨

星期: 日

气温: 16℃

工程名称: 淮南市产业集聚区6MWp分布式光伏发电项目

监 理 工 作 情 况

① 巡视现场施工情况 确保施工质量。

② 吴羊T1#厂区屋顶组件布设, 至11:30开始下雨, 由于下午11:10开始下雨, 下午未停工。

③ 下午14:00 内业资料询问。

④ 晚上: 在下雨过程中, 组件布设要求确保安全。

承包单位	施工内容及进度
安徽百年建筑节能有限公司	<p>① 吴羊T1#厂区接地扁铁加工完成, 扁铁焊接累计完成25%。</p> <p>② 由石块、中石块 (组装完成15%, 累计完成40%。</p> <p>③ 组件布设, 散块累计540块, 占总量的28.5%。</p> <p>④ 下午下雨, 停工半天。</p> <p>要求 {</p> <ul style="list-style-type: none"> ① 特种设备 (叉车、吊车) 布设, 作业严格按照特种作业技术要求。 ② 施工中尽量减小对业主生产影响。 ③ 组件搬运过程中轻拿轻放, 防止损坏组件。

其 它 事 项

施工工人共计 32人。

本日现场监理人员	徐发基	总监 (总监代表): 叶经林
记录人:	徐发基	