

监 理 日 记()

日期: 2017 年 04 月 26 日

天气: 晴

星期: 二

气温: 26℃

工程名称: 淮南市产业集聚区6MW分布式光伏发电项目

监 理 工 作 情 况	1. 巡视现场施工情况, 确保安全及质量. 2. 早: 08:30 - 11:50. 业主方、监理方一起对外线施工现场进行巡视. 发现外线施工区 2 人放线, 未试开工. 3. 下午 14:00 - 18:00. 业主方、监理方、外线负责人, 进行协调, 要求 07 日 7 时 17 分进场施工.
--------------------	---

	承包单位	施工内容及进度
施 工 情 况	江苏亿成科技有限公司	1. 关于 T 型屋顶组件安装, 施工人员 18 人, 管理人员 1 人. 2. 关于 T 型开挖基础接地网施工, 施工人员 3 人, 管理人员 1 人. 3. 屋顶进行预埋件焊接, 施工人员 2 人, 管理人员 1 人. 4. 要求 { ① 施工人员规范作业, 佩戴安全带及安全帽及规范着装. ② 要求在旧件施工过程中, 对材料轻拿轻放. ③ 要求在屋顶作业时做好安全防护措施(如灭火器等).

其 它 事 项	无
----------------	----------

本日现场监理人员	胡 浩 青	总监 (总监代表): 胡 浩 青
记录人: 胡 浩 青		