

监 理 日 记 ()

日期: 2017 年 4 月 28 日

星期: 五

工程名称: 宜兴产业集聚区600p 分布式光伏发电项目

天气: 晴

气温: 28℃

监 理 工 作 情 况	1. 巡视现场施工情况, 确保安全和质量. 2. 陪同业主在开关站, 是羊厂检查工作, 在检查中业主王总, 指出问题, 施工方及时整改. 3. 下午: 内业编写: ①. 编制本月施工月报(监理月报). ②. 整理资料. ③. 同时学习电气安装规范.
----------------------------	---

承包单位	施工内容及进度
宜兴集聚区科技有限公司	1. 是羊组件安装, 施工人数 18 人, 管理人员 1 人. 2. 是羊组件板架搭设, 施工人数 4 人, 负责人 1 人. 3. 在任通厂内屋顶安装光伏组件, 施工人数 2 人, 管理人员 1 人. 4. 开关站, 基础施工, 施工人数 7 人, 管理人员 1 人. 5. 要求: 施工人数 高空作业佩戴好安全带, 安全帽, 安全带, 安全带. 6. 组件安装过程中材料轻拿轻放.

其 它 事 项	无
------------------	---

本日现场监理人员: 徐发基

记录人: 徐发基 总监 (总监代表): 胡德林