

监 理 日 记 ()

日期: 2017 年 4 月 29 日

星期: 周六

工程名称: 德州市产业集聚区 6MW 分布式光伏发电项目.

天气: 晴
气温: 28℃

监
理
工
作
情
况

1. 巡视现场施工情况, 确保安全生产质量.
2. 早: 08:00 - 11:20. 开关站基础施工, 进行巡视. 在巡视过程中发现部分人员未戴安全帽, 要求现场及时整改.
3. 下午: 14:30 - 18:00 联迪 7 区 1# 屋顶组件吊装, 进行旁站. 在旁站过程中要求安全第一.

承包单位

施工内容及进度

施
工
情
况

远
东
集
成
有
限
公
司

- ①. 早 7 区 今天未施工. (原因: 工人联迪 7 区组件吊装)
- ②. 联迪 7 区 1# 屋顶组件吊装. 施工人员 2 人. 管理人员 1 人. 此中 4 台.
- ③. 开关站. 施工. 施工人员 5 人. 管理人员 1 人.
- ④. 要求: 要求施工人员在施工过程中正确佩戴好安全帽, 及带好安全带. 要求安全第一. 认真施工.

其
它
事
项

无

本日现场监理人员

徐发清

记录人: 徐发清

总监 (总监代表): 胡德林