

监 理 日 记()

日期: 2017 年 04 月 03 日

星期: 一

工程名称: 淮阴产业集聚区6MW分布式光伏发电项目.

天气: 阴

气温: 11℃

监 理 工 作 情 况	1. 巡视现场施工情况, 确保安全生产及质量。 2. 新建厂区未施工: 3. 安装厂区: ① 早: 07:00 ~ 12:00 安装1#厂区横梁, 施工人员6人。 ② 下午: 13:00 ~ 18:00, 1#厂区摆放导轨, 施工人员9人。班长1人。 于: 18:30 开始下雨, 停止施工。 4. 现场巡视过程中发现质量问题, 要求现场施工人员进行及时整改。	
施 工 情 况	承包单位 重庆市百年建筑有限公司	施工内容及进度 ① 新建厂区未施工: ② 安装厂区: ① 1#厂区横梁安装 施工人员6人。 ② 下午1#厂区摆放导轨, 施工人员9人, 班长1人。 ③ 要求: { ① 要求施工单位高空作业人员必须佩戴安全带。 ② 要求施工单位现场施工过程中, 严禁在危险区域吸烟。 ③ 要求施工单位: 现场垃圾及时清理。
其 它 事 项	今日: 施工进场新员工3人, 共计: 14人, (临时工今日: 6人),	
本日现场监理人员		徐发基
记录人: 徐发基		总监 (总监代表): 叶德权