

监 理 日 记 ()

日期: 2017 年 4 月 30 日

天气: 晴

星期: 日

气温: 31℃

工程名称: 宜兴市产业集聚区6MW分布式光伏发电项目

监 理 工 作 情 况	1. 巡视现场施工情况, 确保安全生产及质量 2. 早: 08:00 - 11:40. 开关站基础施工. 巡视. 在巡视过程中发现施工未按照图样要求施工. 现场要求施工方进行整改, 整改及时并现场整改负责人. 3. 下午: 14:00 - 18:00. 推进7区1#屋顶组件布设. 进行旁站. 确保组件安全及质量.							
	<table border="1"> <thead> <tr> <th data-bbox="343 1153 454 1187">承包单位</th> <th data-bbox="758 1142 949 1176">施工内容及进度</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td data-bbox="351 1198 446 1568" rowspan="5">宜兴市信义科技股份有限公司</td> <td data-bbox="470 1187 1236 1243">① 吴洋T区4人施工. 立模板(基础箱盖).</td> </tr> <tr> <td data-bbox="470 1254 1236 1310">② 开关站施工. 施工人员6人. 管理员1人.</td> </tr> <tr> <td data-bbox="470 1321 1236 1377">③ 推进T区1#屋顶组件布设. 施工人数18人. 管理人员1人. 叉车1台. 4.17. 27号早1台.</td> </tr> <tr> <td data-bbox="470 1388 1236 1444">④ 推进T区2#屋顶箱盖. 施工人数4人. 管理员1人.</td> </tr> <tr> <td data-bbox="470 1456 1236 1512">⑤ 要求施工在整改后正确安装组件及做好安全措施.</td> </tr> </tbody> </table>	承包单位	施工内容及进度	宜兴市信义科技股份有限公司	① 吴洋T区4人施工. 立模板(基础箱盖).	② 开关站施工. 施工人员6人. 管理员1人.	③ 推进T区1#屋顶组件布设. 施工人数18人. 管理人员1人. 叉车1台. 4.17. 27号早1台.	④ 推进T区2#屋顶箱盖. 施工人数4人. 管理员1人.
承包单位	施工内容及进度							
宜兴市信义科技股份有限公司	① 吴洋T区4人施工. 立模板(基础箱盖).							
	② 开关站施工. 施工人员6人. 管理员1人.							
	③ 推进T区1#屋顶组件布设. 施工人数18人. 管理人员1人. 叉车1台. 4.17. 27号早1台.							
	④ 推进T区2#屋顶箱盖. 施工人数4人. 管理员1人.							
	⑤ 要求施工在整改后正确安装组件及做好安全措施.							
其它事项	无							
本日现场监理人员: 孙安荷								
记录人: 孙安荷		总监 (总监代表): 胡继林						