

监 理 日 记 ()

日期: 2017 年 04 月 05 日

星期: 三

工程名称: 偃师产业集聚区 6MW 分布式光伏发电项目.

天气: 阴

气温: 13℃

监
理
工
作
情
况

1. 巡视现场施工外环境, 确保安全生产及质量。
2. 早: 去屋顶工区查看, 发现光伏支架安装, 在吊装过程中, 发现问题及时通知现场负责人进行整改。
3. 下午: 屋顶工区进行光伏支架安装, 确保安全。
4. 吊装完成后, 进行对施工岗位资料, 审核。
5. 施工过程中, 发现吊装期间, 工人未佩戴安全带, 及时整改。

施
工
情
况

承包单位

施工内容及进度

重
庆
集
团
有
限
公
司

1. 屋顶: ① 1# 屋顶光伏支架安装, 施工人员 5 人, 班组长 1 人。
2. 屋顶: ② 地面光伏支架 (临时工 6 人)。
- ③ 下午: 14:00 开始对屋顶 1#、2# 屋顶进行光伏支架安装, 施工人员 4 人, 叉车 1 辆, 吊车 2 台, 班组长 1 人。
- ④ 在吊装期间, 要求施工岗位, 施工人员佩戴好安全带及安全帽, 确保安全。

其
它
事
项

预计今日进场 19 人。

本日现场监理人员

徐发高

记录人: 徐发高

总监 (总监代表): 胡维林

江苏省建设厅监制