

监 理 日 记 ()

日期: 2017 年 04 月 06 日

星期: 四

工程名称: 宜兴市产业集聚区6MW分布式光伏发电项目

天气: 晴

气温: 19℃

监 理 工 作 情 况	1. 巡视现场施工情况, 确保安全和质量。 2. 早: 去羊厂区进行巡视, 在巡视过程中, 发现夹具连接 ^处 质量问题, 现场要求施工单位进行整改, 确保质量。 3. 部分人员未正确佩戴安全帽, 要求现场整改。 3. 下午: 14:00, 施工方、业主方、监理单位进行本周周例会, 会议14:00开始, 15:00结束。 4. 周例会结束后: 施工方、监理单位一起陪同业主去施工现场进行检查, 业主指导施工方及时整改。	
施 工 情 况	承包单位 宜兴市建设投资有限公司	施工内容及进度 1. 羊厂区: 1#屋顶南坡导轨安装完成, 导轨安装完成13%。 2. 2#屋顶南坡夹具安装完成, 夹具安装完成38%。 3. 要求施工单位在施工过程中导轨安装拧紧工作为内力, 更需认真拧紧每一颗螺丝。 4. 施工方今日对施工人员进行安全培训教育, 技术交底。
其 它 事 项	今日到场工人: 18人, 共计31人。	
本日现场监理人员: 徐发基		总监 (总监代表): 胡德林
记录人: 徐发基		江苏省建设厅监制