

监 理 日 记 ()

日期: 2017 年 04 月 07 日

星期: 五

工程名称: 淮阴产业集聚区6MW分布式光伏发电项目

天气: 晴

气温: 18℃

1. 巡视现场施工情况, 确保安全及质量。
 2. 8:00-11:50. 现场吴羊场区屋顶^{3#}巡视过程中发现。
 来果安装过程中发现错误, 要求施工方及时整改。
 3. 14:00-16:00. 雅迪厂区到货多晶组件4车, ET-P672320W-54
 在装卸过程中, 发现外包装完好。
 4. 16:00-18:00. 学习监理内部规范。

施工情况	施工内容及进度	
	承包单位	
重安百年建筑有限公司	① 雅迪厂区: 未施工。 ② 吴羊厂区1#屋顶完成导轨安装, 施工人员17人, 管理人员1人。 ③ 吴羊厂区3#屋顶完成 ^{未具} 导轨安装, 40%, 施工人员11人, 管理人员1人。 ④ 雅迪厂区: 平镀锌由铁, 到货1车, 下车4人, 安全1人。	

其它事项
 无

本日现场监理人员: 徐发基
 记录人: 徐发基
 总监 (总监代表): 刘俊林