

监 理 日 记()

日期: 2017 年 5 月 1 日

星期: -

工程名称: 宿州市产业集聚区6000万分布式光伏发电项目

天气: 晴

气温: 31℃

监 理 工 作 情 况

1. 巡视现场施工小河流, 石角保安全及质量。
2. 验收旧件吊发, 验收, 石角保安全及组件质量。
3. 开关站今日施工, 在施工过程中, 发现图纸和现场施工有误差, 进行修改。要求施工方按图纸进行施工。
4. 下午: 是羊场T区基础立模板, 施工人数4人, 管理人员1人。

施 工 情 况

承包单位

施工内容及进度

- 运东集发新能源有限公司
1. 是羊场T区基础立模板, 施工人数4人, 管理人员1人。
 2. 验收T区旧件吊发, 施工人数19人, 管理人员1人, 下午2时。
 3. 开关站基础施工, 施工人数8人, 管理人员1人。
 4. 验收T区前组洲格施工, 施工人数3人。

其 它 事 项

无

本日现场监理人员

徐发浩

记录人:

徐发浩

总监 (总监代表): 胡德林