

监 理 日 记 ()

日期: 2017 年 5 月 11 日

星期: 四

工程名称: 宜兴市产业集镇6MW分布式光伏发电项目

天气: 阴

气温: 33℃

- ① 现场巡视施工情况, 确保安全生产及质量。
- ② 早: 8:00-10:30. 陪同业主至总巡视外站, 在巡视外站施工中, 施工方正在进行电缆沟回填, 要求施工在回填电缆沟注意安全。
- ③ 10:30-11:30. 巡视雅迪厂区内施工, 雅迪厂区内组件安装, 安装正常。
- ④ 下午: 14:00-16:30. 进行本周周例会。
- ⑤ 16:30-17:50. 各方一起现场巡视业主王总指导工作。

承包单位	施工内容及进度
远东佳成科技有限公司 国电南京自动化股份有限公司	①. 外站国电南京自动化股份有限公司外站进行回填电缆沟, 施工人员2人, 挖机1台, 管理人员1人。 ②. 雅迪厂区内架桥吊架, 施工人员6人, 管理人员1人, 挖机1台。 ③. 雅迪厂区内组件安装, 施工人员8人, 管理人员1人。 ④. 在施工过程中要求施工人员注意施工安全。

其它事项

无

本日现场监理人员: 徐发基

记录人: 徐发基

总监 (总监代表): 叶德林