

# 监 理 日 记 ( )

日期: 2017 年 5 月 14 日

天气: 晴

星期: 日

气温: 31℃

工程名称: 偃师市产业集聚区6MW分布式光伏发电项目

监 理 工 作 情 况	<p>①. 巡视现场施工情况, 确保安全和质量.</p> <p>②. 早: 8:00 - 11:30. 陪同业主王总巡视现场施工情况, 在巡视现场中, 箱变4#、5#模板拆除, 施工人员按规范拆除模板, 及时洒水养护. 在巡视格架安装中, 要求做好防火措施, 如焊持等.</p> <p>③. 下午: 14:00 - 17:30. 巡视雅迪T区电缆沟顶管, 要求施工人员正确操作, 确保安全.</p>	
施 工 情 况	承包单位  远东集集成科技股份有限公司 国电南自自动化股份有限公司	施工内容及进度 <p>①. 雅迪T区. 安装桥架拉线, 施工人员8人, 管理人员1人.</p> <p>②. 羊T区箱变立模板, 施工人员5人, 管理人员1人.</p> <p>③. 雅迪T区电缆沟顶管, 施工人员6人, 设备一套, 管理人员1人.</p> <p>④. 外线国电南自自动化股份有限公司, 接电线, 施工人员2人.</p> <p>⑤. 要求施工人员在施工过程中, 注意安全, 确保安全施工.</p>
其 它 事 项	无	
本日现场监理人员: 徐发基		总监 (总监代表): 胡伟林
记录人: 徐发基		( )

# 监 理 日 记 ( )

日期: 2017 年 04 月 16 日

天气: 中雨

星期: 日

气温: 16℃

工程名称: 淮南市产业集聚区6MWp分布式光伏发电项目

监理工作情况

① 巡视现场施工情况, 确保施工质量。

② 早7:00厂区屋顶组件吊装, 至11:30开始下雨, 由于下午11:10开始下雨, 下午未停工。

③ 下午14:00内业资料编写。

④ 早上在下雨过程中, 组件吊装要求确保安全。

承包单位	施工内容及进度
安徽百年建筑节能有限公司	<p>① 早7:00厂区接地箱铁加工完成, 有铁焊接累计完成20%。</p> <p>② 由石块、中石块组装完成15%, 累计完成40%。</p> <p>③ 组件吊装, 散块累计540块, 占总量的28.5%。</p> <p>④ 下午下雨, 停工半天。</p> <p>要求: ① 特种设备(叉车、吊车)吊装, 作业人员严格按照特种作业技术要求; ② 施工中尽量减小对业主生产的影响; ③ 组件搬运过程中轻拿轻放, 防止损坏组件。</p>

其它事项

施工工人共计 32人。

本日现场监理人员: 徐发基

总监 (总监代表): 叶经林

记录人: 徐发基